

Mysłowice, dnia 22.09.2017



Prezydent
Miasta Mysłowice

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Spółka Akcyjna
ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice

**POŚWIADCZENIE (REFERENCJA) Nr ZP.272.16.2017.KR
o wykonanym zamówieniu**

Gmina Miasto Mysłowice informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164, z późn. zm.) - Firma Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Miedziana 5 została wyłoniona na wykonawcę robót budowlanych prowadzonych pn.: „Remont nawierzchni ulic: Oświęcimska, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Kosztowskiej w Mysłowicach” łączna wartość zamówienia wynosiła 1.934.715,13 PLN brutto.

Roboty budowlane realizowane były w ramach umów :

- nr ID.272.3.21.2016 z dnia 28.08.2016 roku na kwotę 1.794.623,36 PLN brutto – dotyczy zamówienia podstawowego; przedmiot umowy został wykonany w okresie od 28 sierpnia 2016 do 29 listopada 2016 roku.
- nr ID.272.2.152.2016 z dnia 15.12.2016 roku na kwotę 140.091,77 PLN brutto – dotyczy zamówienia na roboty dodatkowe; przedmiot umowy został wykonany w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 28 grudnia 2016 roku.

Numer sprawy: **ZP.271.1.19.2016.JS**

Zakres rzeczowy wykonywanych robót budowlanych obejmował:

1. Jezdnie

- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-asf. - 1003,25 t
- Podbudowa z mieszanki AC 16P gr. 8cm - 100,00 m²
- Warstwa ścieralna z mieszanki min.-bitum. gr. 5cm - 14560,00 m²
- Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grys. (SMA) gr. 4 cm - 5700,00 m²

2. Chodniki

- Krawężniki betonowe wystające 15x30 na ławie bet. - 1850,00 m;
- Krawężniki kamienne wystające 20x30 na ławie bet. - 1400,00 m;
- Obrzeża betonowe 30x8 - 3200,00 m;
- Przesłanianie krawężników kamiennych wystających 20x35 - 400,00 m;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10cm – zjazdy - 660,00 m²;
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10cm – chodniki - 6460,00 m²;
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 6200,00 m²;

3. Oznakowanie docelowe

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe - 800,00 m²;
- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - 1200,00 m²;
- Bariery ochronne stalowe W1N2 - 1043,00 m;
- Poręcze ochronne sztywne z pochwytym i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm - 400,00 m;

4. Roboty inne

- Wymiana studzienek ściekowych - 3 szt.;
- Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych - 25 szt.;
- Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - 25 szt.;
- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 12 szt.;
- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 25 szt.;
- Humusowanie wraz z obsianiem trawą - 200,00 m²;
- Utwardzenie poboczy granulatem asf.- 1400,00 m²;
- Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi - 500,00 m²;

5. Wyspy kanalizujące ruch, azyle dla pieszych

- Nawierzchnia z kostki kamiennej wys. 8cm - 100 m²;
- Krawężnik kamienny wystający 20x30 - 90 m;

6. Roboty dodatkowe

- Montaż pylonu ze znakiem C-9 - 4 szt.;
- Montaż słupka ze znakiem U-4b - 1 szt.;
- Ścieki z pref. bet. o gr. 20cm - 110 m.

Jednocześnie stwierdza się, iż roboty wynikające z zawartej umowy zostały wykonane z należytą starannością, terminowo oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami prawnymi.

**H ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYŚLOWICE**

Bernard PASTUSZKA

Sporządziła: K. Raszka

**NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
i Administracji Drogowej**

mgr Roman MICHAŁSKI