



# URZĄD GMINY WYRY

43-175 Wyry ul. Główna 133

R E F E R A T

## GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

sekretariat tel. /32/ 32-56-800 , referat GKI /32/ 32-56-820 do 822; 830 do 831

fax. /32/ 32-56-809 e-mail : [urząd@wyry.pl](mailto:urząd@wyry.pl)

Wyry 03.01.2019 r.

### POŚWIADCZENIE

Niniejszym poświadcza się, że **Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z siedzibą: 40-321 Katowice, ul. Miedziana 5** wykonało dla **Gminy Wyry, ul. Główna 133, 45-175 Wyry** zadanie inwestycyjne pn.:

***„Przebudowa ul. Głównej bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”***

Termin realizacji w/w. zadania: **24.08.2018 r. do 11.12.2018 r.**

Wartość wykonanych robót – **netto: 2 289 287,28 zł (brutto: 2 815 823,36 zł)**

Zakres wykonanych robót:

#### ROBOTY DROGOWE

##### 1. NAWIERZCHNIA ULICY

- Roboty ziemne z transportem urobku i utylizacją	- 2 191,56 m <sup>3</sup>
- Podbudowa stabilizacja podłoża 5,0 MPa o grubości 30 cm	- 3 130,80 m <sup>2</sup>
- Podbudowa z kruszywa o grubości 20 cm	- 3 130,80 m <sup>2</sup>
- Warstwa wiążąca asfaltowa o grubości 8,0 cm	- 2 700,00 m <sup>2</sup>
- Warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4,0 cm	- 2 700,00 m <sup>2</sup>

##### 2. ROBOTY BRUKARSKIE

- Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej	- 1 536,00 m
- Obrzeża betonowe 30x8 cm	- 250,00 m
- Ścieki z elementów betonowych grubości 15 cm	- 160,00 m

##### 3. KANALIZACJA DESZCZOWA


- Roboty ziemne z transportem urobku i utylizacją	- 2 417,64 m <sup>3</sup>
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	- 55,00 m
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	- 500,00 m
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	- 97,00 m
- SEPARATOR substancji ropopochodnych	- 1,00 kpl.
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm	- 9,00 stud.

- |   |               |
|---|---------------|
| - Studzienki kanalizacyjne o śr. 600 mm | - 14,00 stud. |
| - Wpusty uliczne z osadnikiem           | - 15,00 stud. |

#### 4. WYKONANIE ROWU ODWADNIAJĄCEGO

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu                          | - 110,00 m              |
| - Umocnienie dna skarp płytami ażurowymi kotwionymi 40 x 60 x 10<br>na ławie z pospółki gr. 20 cm | - 352,00 m <sup>2</sup> |

**Prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.**

Z up. WOJTA GMINY WYRY  
Kierownik Referatu Gospodarki  
Komunalnej i Inwestycji  
  
Ewa Taut